

発行日： 2019年04月19日

整理No. 6010054

特別作業記録

品質保証課

品質保証課	図 番	31 5857 048 201 829 S +		承認	調査	担当
	品 名	シャナイメッキ 5857-48 PLUG SUB ASSY (H=0.7)		佐竹 19.4.22 由浩	他 19.4.22 智治	川又 19.4.19 理恵
	数 量	138,740個				
	ロットNo	9321NS1 01-11		実施期限 2019年05月10日		
品質保証課	<不良内容>		<処置方法>			
	#B 反ゲート手前 嵌合面縦バリ		バリ倒し・除去			
品質保証課	<手順>					
	<p>成形品のため、手袋、マスク着用のこと。</p> <p>縦バリ発生しているものはバリを除去してください。</p> <p>除去できないものはバリを倒してください。</p> <p>※バリを倒した場合、倒したバリがタブ樹脂被りの規格外の大きさにならないよう注意願います。</p> <p>#Boavに発生傾向あります。</p> <p>「58xx PLUG Insert 外観手順書」に記載があるとおりに</p> <p>特別作業後、金具の繋ぎ部分の変形を確認すること。</p> <p>不明点あれば連絡願います。</p> <p>※手順、方法(使用検査器具・巻き方向・巻き替え・検査速度等)、作業上の注意等、詳細を記入のこと。</p>					
品質技術課、生産課	<作業日>		<備考>			
	年 月 日 ~ 年 月 日					
品質技術課、生産課	<作業者名>					
	作業結果	廃棄数 : ケ 良品数 : ケ	作業時間 : H 集計月度(品証記入) : 月度 集計済			
品質保証課	<受理>					